

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	3. Aug '07	20. Aug '07	27. Aug '07	03. Sep '07	10. Sep '07	17. Sep '07	24. Sep '07	01. Okt '07	08. Okt '07	15. Okt '07	22. Okt '07	29. Okt '07	05. Nov '07	12. Nov '07	19. Nov '07	26. Nov '07	03. Dez '07	10. Dez '07	17. Dez '07	24. Dez '07	31. Dez '07	07. Jan '08	14. Jan '08	21. Jan '08	28. Jan '08	04. Feb '08	11. Feb '08	18. Feb '08	25. Feb '08	03. Mrz '08	10. Mrz '08	17. Mrz '08	24. Mrz '08	31. Mrz '08	07. Apr '08	14. Apr '08	21. Apr '08	28. Apr '08	05. Mai '08	12. Mai '08	19. Mai '08	26. Mai '08	02. Jun '08	09. Jun '08	16. Jun '08	23. Jun '08	30. Jun '08	07. Jul '08	14. Jul '08
1	<b>Kanalerneuerung ECA-Siedlung</b>	<b>207 Tage</b>	<b>Di 21.08.07</b>	<b>Di 24.06.08</b>	[Timeline bar]																																																
2					[Timeline bar]																																																
3	<b>Kanalerneuerung</b>	<b>162 Tage</b>	<b>Di 21.08.07</b>	<b>Di 22.04.08</b>	[Timeline bar]																																																
4					[Timeline bar]																																																
5	<b>Kolonne 1</b>	<b>151 Tage</b>	<b>Di 21.08.07</b>	<b>Mo 07.04.08</b>	[Timeline bar]																																																
6	Umplanung Goethestraße bis 520300	24 Tage	Di 21.08.07	Fr 21.09.07	[Timeline bar]																																																
7	Schillerstraße Haltung H.129	7 Tage	Mo 24.09.07	Di 02.10.07	[Timeline bar]																																																
8	Uhlandstraße	17 Tage	Mi 03.10.07	Do 25.10.07	[Timeline bar]																																																
9	Herrmann-Hesse-Straße	17 Tage	Fr 26.10.07	Mo 19.11.07	[Timeline bar]																																																
10	Herrmann-Löns-Straße + Haltung H.28	25 Tage	Di 20.11.07	Fr 11.01.08	[Timeline bar]																																																
11	Heinestraße - Haltung H.78	7 Tage	Mo 14.01.08	Di 22.01.08	[Timeline bar]																																																
12	Gerhart-Hauptmann-Str. - Haltung H.66 - H.64	22 Tage	Mi 23.01.08	Do 21.02.08	[Timeline bar]																																																
13	Schillerstraße - Haltung 31 - 420441a	9 Tage	Fr 22.02.08	Mi 05.03.08	[Timeline bar]																																																
14	Schillerstraße - Haltung H.32, H.33, H.37	18 Tage	Do 06.03.08	Mo 31.03.08	[Timeline bar]																																																
15	Schillerstraße - Haltung H.92	5 Tage	Di 01.04.08	Mo 07.04.08	[Timeline bar]																																																
16					[Timeline bar]																																																
17	<b>Kolonne 2</b>	<b>162 Tage</b>	<b>Di 21.08.07</b>	<b>Di 22.04.08</b>	[Timeline bar]																																																
18	Wilhelm-Raabe-Str - Haltung H.57	4 Tage	Di 21.08.07	Fr 24.08.07	[Timeline bar]																																																
19	Goethestraße(Nebenstraßen) - Haltungen H.10-H.12	20 Tage	Mo 15.10.07	Fr 09.11.07	[Timeline bar]																																																
20	Droste-Hülshoff-Str. - Haltungen H. 40 - H.42	25 Tage	Mo 12.11.07	Fr 14.12.07	[Timeline bar]																																																
21	Wilhelm-Busch-Str. - Haltungen H.70-H.74, H.76	35 Tage	Mi 09.01.08	Di 26.02.08	[Timeline bar]																																																
22	Gerhart-Hauptmann-Str. - Haltungen H.59 - H.62	20 Tage	Mi 27.02.08	Di 25.03.08	[Timeline bar]																																																
23	Goethestraße - Haltungen H.83, H. 86, H.87	20 Tage	Mi 26.03.08	Di 22.04.08	[Timeline bar]																																																
24					[Timeline bar]																																																
25	<b>Renovierung und Reparatur</b>	<b>161 Tage</b>	<b>Mo 15.10.07</b>	<b>Fr 13.06.08</b>	[Timeline bar]																																																
26	1.BA(Haltungen H.16-H.18, H.2, H.4, H.106, H.38, H.100, H.87)	20 Tage	Mo 15.10.07	Fr 09.11.07	[Timeline bar]																																																
27	2.BA(Haltungen H.126, H.29, H.25, H.34.H.36, H.30, H.43-H.46, H.60, H.67, H.68, H. 75, H.77, H.110, Heinestraße)	25 Tage	Mo 12.05.08	Fr 13.06.08	[Timeline bar]																																																
28					[Timeline bar]																																																
29	<b>Versorgungsträgerarbeiten</b>	<b>168 Tage</b>	<b>Mo 27.08.07</b>	<b>Di 06.05.08</b>	[Timeline bar]																																																
30	<b>GSW</b>	<b>168 Tage</b>	<b>Mo 27.08.07</b>	<b>Di 06.05.08</b>	[Timeline bar]																																																
31	Wilhelm-Raabe-Str	20 Tage	Mo 27.08.07	Fr 21.09.07	[Timeline bar]																																																
32	Goethestraße(Nebenstraßen)	15 Tage	Mo 24.09.07	Fr 12.10.07	[Timeline bar]																																																
33	Droste-Hülshoff-Str.	10 Tage	Mi 27.02.08	Di 11.03.08	[Timeline bar]																																																
34	Wilhelm-Busch-Str.	13 Tage	Mi 12.03.08	Fr 28.03.08	[Timeline bar]																																																
35	Gerhard-Hauptmann-Str	15 Tage	Mo 31.03.08	Fr 18.04.08	[Timeline bar]																																																
36	Goethestraße - Haltungen H.83, H. 86, H.87	10 Tage	Mi 23.04.08	Di 06.05.08	[Timeline bar]																																																
37	<b>Gelsenwasser</b>	<b>10 Tage</b>	<b>Mo 27.08.07</b>	<b>Fr 07.09.07</b>	[Timeline bar]																																																
38	Wilhelm-Raabe-Str	10 Tage	Mo 27.08.07	Fr 07.09.07	[Timeline bar]																																																
39	<b>ISH</b>	<b>15 Tage</b>	<b>Mo 24.09.07</b>	<b>Fr 12.10.07</b>	[Timeline bar]																																																
40	Goethestraße(Nebenstraßen)	15 Tage	Mo 24.09.07	Fr 12.10.07	[Timeline bar]																																																
41	<b>T-Com</b>	<b>15 Tage</b>	<b>Mo 24.09.07</b>	<b>Fr 12.10.07</b>	[Timeline bar]																																																
42	Goethestraße(Nebenstraßen)	15 Tage	Mo 24.09.07	Fr 12.10.07	[Timeline bar]																																																
43					[Timeline bar]																																																
44	<b>Straßenbau</b>	<b>173 Tage</b>	<b>Mo 01.10.07</b>	<b>Di 17.06.08</b>	[Timeline bar]																																																
45	Wilhelm-Raabe-Str	30 Tage	Mo 01.10.07	Fr 09.11.07	[Timeline bar]																																																
46	Goethestraße	28 Tage	Mo 12.11.07	Mi 19.12.07	[Timeline bar]																																																
47	Uhlandstr, Hermann-Hesse-Str, Hermann-Löns-Str	20 Tage	Mi 09.01.08	Di 05.02.08	[Timeline bar]																																																
48	Droste-Hülshoff-Str, Schillerstraße, Wilhelm-Busch-Straße	40 Tage	Mi 12.03.08	Di 06.05.08	[Timeline bar]																																																
49	Goethestraße, Gerhard-Hauptmann-Str	30 Tage	Mi 07.05.08	Di 17.06.08	[Timeline bar]																																																
50					[Timeline bar]																																																
51	Baustellenräumung	5 Tage	Mi 18.06.08	Di 24.06.08	[Timeline bar]																																																